

Số: 2070/SXD-QLCL

Gia Lai, ngày 04 tháng 12 năm 2017

V/v tăng cường tiến độ thi công và
đảm bảo an toàn lao động trong thi
công công trình Quốc môn

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 61/TB-UBND ngày 24/7/2017;

Căn cứ báo cáo số 2096/BC-BQLKKT ngày 27/11/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Báo cáo về tiến độ thi công công trình quốc môn và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh;

Ngày 01/12/2017, Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra hiện trường công trình Quốc môn, sau khi kiểm tra thực tế và trao đổi với các đơn vị liên quan tại hiện trường, Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh và đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, các nhà thầu đang tham gia công trình triển khai một số nội dung sau:

1. Về tiến độ thi công: Hiện tại tiến độ thi công công trình không đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3410/UBND-CNXD ngày 31/8/2017. Đề nghị chủ đầu tư (Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh) báo cáo, đề xuất hướng xử lý, trình UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

2. Về đảm bảo an toàn lao động trên công trường: Đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu tăng cường hơn nữa biện pháp an toàn lao động, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người khi thi công trên cao (hiện nay đã thi công bê tông cột đến cao độ 25m), tránh rơi vãi vật liệu khi thi công; có giải pháp đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện khi lưu thông qua công trường; triển khai biện pháp chống sét công trình trong quá trình thi công.

3. Đối với công tác thi công bê tông:

- Chú ý biện pháp xử lý tại các vị trí mạch ngừng thi công phân thân cột, thực hiện công tác đầm dùi, bảo dưỡng bê tông theo đúng quy trình kỹ thuật.

- Công tác chuẩn bị thi công đầm D7: yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế kiểm tra, hướng dẫn lắp dựng cốt thép trước khi triển khai đổ bê tông; phối hợp với nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan tính toán, kiểm tra hệ thống cây chống, cốp pha theo điều kiện thi công thực tế; đảm bảo an toàn trước khi đổ bê tông. Chủ đầu tư có trách nhiệm yêu cầu đơn vị thi công thiết kế chi tiết biện pháp thi công; tổ chức thẩm định, phê duyệt biện pháp thi công theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và

bảo trì công trình xây dựng. Chủ đầu tư có thể thuê tư vấn có đủ năng lực thẩm tra trước khi thẩm định, phê duyệt biện pháp thi công.


4. Đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, có biện pháp chống xói lở tường chắn BTCT (bên trái theo hướng đi Campuchia) để đảm bảo không bị sạt lở khi mưa lũ.

5. Đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tăng cường trách nhiệm để đẩy nhanh tiến độ thi công đồng thời đảm bảo yêu cầu về chất lượng. Đơn vị tư vấn thiết kế có trách nhiệm giám sát tác giả công trình, phối hợp các đơn vị liên quan thường xuyên quan trắc công trình để tránh sai sót về kích thước khi thi công trên cao.

Trên đây là các nội dung Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh và đề nghị các đơn vị tham gia dự án nghiêm túc triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QLCL.



Đỗ Việt Hưng